

CLESSIDRA - CRONOPROGRAMMA

| LAVORAZIONE | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| OPERE EDILI | | | | |
| CORDOLI | OK | X | X | |
| PAVIMENTAZIONI | | X | X | |
| FONDAZIONI ATTREZZI | | X | X | |
| ATTREZZI | | X | X | |
| ARREDI | | X | X | |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | |
| CAVIDOTTI | | | | |
| PLINTI E POZZETTI | | | | |
| CAVI | | | | |
| APPARECCHI E PALI | | | | |
| COLLEGAMENTI E ACCENSIONI | | | | |
| OPERE A VERDE | | | | |
| IRRIGAZIONE - DORSALE | OK | X | X | |
| IRRIGAZIONE - ALA | | X | X | |
| FORMAZIONE COLLINE | OK | X | X | |
| FORMAZIONE AIUOLE | | X | X | |
| MESSA A DIMORA ARBUSTI | | X | X | |
| MESSA A DIMORA ALBERI | | X | X | |